

**OBRAS Y ACTUACIONES DE ELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORAS PARA RESTAURACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA EN EL ÁMBITO DE LA DEMARCACIÓN HIDROLÓGICA DEL JÚCAR, TRAMOS DEL RÍO ALBAIDA. P02.C05.I2.P02.S07.A09.01**

UNIDAD COMPETENTE: COMISARÍA DE AGUAS

UBICACIÓN

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Términos municipales</b> | Manuel, Castelló, Senyera |
| <b>Provincia</b>            | Valencia                  |

OBJETO

El objeto del proyecto es describir las actuaciones de eliminación de especies exóticas invasoras para la restauración de la vegetación de ribera en diversos tramos y la reposición de especies autóctonas de ribera en la parte final del río Albaida a su paso por los términos municipales de Manuel, Castelló y Senyera.

DESCRIPCIÓN

El pliego cuenta con dos actuaciones: VAL 014/2022 Manuel y VAL 014/2022 Senyera/Castelló.

Las actuaciones corresponden con los trabajos de eliminación de especies invasoras para la restauración y mejora de la calidad de la vegetación de ribera, que da cumplimiento parcial a la medida del PHJ ciclo 2022-2027 "08M1615. Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de ribera y del sustrato del lecho de la Demarcación Hidrográfica del Júcar".

Se ha ejecutado la fase 1 y fase 2. La fase 1 ha consistido en el desbroce y triturado la parte aérea de las especies exóticas invasoras, principalmente caña, posteriormente extracción del rizoma en los tramos de orilla y enterrado en zanjas distribuidas a lo largo de la actuación. A continuación, se ha procedido al perfilado del terreno para facilitar el anclaje de la cobertura. Se ha instalado cobertura de polipropileno y de fibras naturales (biodegradable) en los tramos desbrozados y donde se ha enterrado el rizoma, el objetivo es agotar las reservas del rizoma e impedir el desarrollo de cualquier rebrote. La cobertura ha permanecido durante un plazo que ha englobado dos periodos estivales.

La fase 2 ha consistido en la retirada de la cobertura de polipropileno y la plantación de especies vegetales de ribera autóctonas.

FECHA INICIO PROYECTO

13-07-2023

FECHA FIN PROYECTO

26-06-2026

INVERSIÓN REALIZADA

3.153.375,21 €

## Fotos del antes y después. VAL 014/2022 Manuel

### Tramo aguas arriba de la actuación

a) **Situación previa de la actuación:** antes de la Fase 1



b) **Fin de la Fase 1:** tras la instalación de la cobertura en la fase 1



**c) Inicio de la fase 2: justo después de la plantación**



## **Tramo medio de la actuación**

**a) Situación previa de la actuación: antes de la Fase 1**



**b) Fin de la Fase 1:** tras la instalación de la cobertura en la fase 1



**c) Inicio de la fase 2:** justo después de la plantación



## Fotos del antes y después. VAL 015/2022 Senyera/Castelló

### Tramo aguas arriba de la actuación

a) Situación previa de la actuación: antes de la Fase 1



b) Fin de la Fase 1: tras la instalación de la cobertura en la fase 1



**c) Inicio de la fase 2: justo después de la plantación**



### **Tramo medio de la actuación**

**a) Situación previa de la actuación: antes de la Fase 1**



**b) Fin de la Fase 1:** tras la instalación de la cobertura en la fase 1



**c) Inicio de la fase 2:** justo después de la plantación

